

Atlas Copco IAS

DFY

Document ID:

SCA00-61597657-2550

| Document Owner: | Valid: | Approved Date: | Last updated: | Confidentiality Class: | Page: |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Heiko Bayrl | Approved | 2017-11-13 | 2025-04-30 09:32:00 | Internal Use Only | 1(12) |
| Prüfprotokoll Visionsysteme | | Customized Electrical Solutions | | | |

| Zu prüfende Steuerung: Type of control system: | SYS6000V4 | | |
|--|----------------|----------------------------------|----------------------|
| Artikel Nummer: Article number: | 90904.L10107 | | |
| Seriennummer: Serial number: | 1000218174 | | |
| Kommissionsnummer: Customer number: | 30028604-2306 | 3 | |
| Fertigungsauftrag: Manufacturing order: | 1919555 | | |
| Projektverantwortlicher: Project planner: | Johannes Lipps | 3 | Datum/ <i>Date</i> : |
| Teil 1 geprüft von: Part 1 tested by: | Samuel Ehret | | 30.04.2025 |
| Teil 2 geprüft von: Part 2 tested by: | Samuel Ehret | | 30.04.2025 |
| Bemerkungen zur Inbetriek comments for commissioning | | E-Plan Index: e-plan version: | 25.02.2025 |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solution | ns |

1. Eintragung Software-Versionen (gehört zu Prüfcheckliste Teil 2):

(Entry of software versions (belongs to checklist part 2))

Prüfcheckliste "Montageausführung = <u>Teil 1"</u> beginnt darunter (Inspection checklist "Assembly execution = Part 1" begins below)

| Sys6000V3 / Sys6000V4 | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| V3 – Board Linux Version | | | |
| (V3 – Board Linux Version) | 3.2.38 | | |
| V3 – Board Firmware | | | |
| (V3 – Board Firmware) | 4.00.31 | | |
| V3 – Board Seriennummer | | | |
| (V3 – Board serial number) | 3700 | | |
| V3-Board: Hardware - Version | | | |
| (Hardware - Version) | 2.0 | | |
| Fieldbus / Any Bus - Modul) | | | |
| (Fieldbus / Any Bus - Modul) | Profinet | | |
| Sys6000 V3 - CPU Board Firmware | | | |
| (Sys6000 V3 – CPU board firmware) | | | |
| Sys6000 V3 - CPU Board BIOS | | | |
| (Sys6000 V3 – CPU board BIOS) | | | |
| Sys6000 V3 – Bus-Board Firmware | | | |
| (Sys6000 V3 – bus-board firmware) | | | |
| Sys6000 V3 – I/O Board | | | |
| (Sys6000 V3 – I/O board) | | | |
| IFC- Key/ Signal mapping | | | |
| (IFC key/ signal mapping) | Standard Large 13.02 | | |
| Funktionsprofil + Version | | | |
| (functional profile + version) | | | |
| IP-Adresse Sys6000 V3 / V3-Board | | | |
| (IP-adress Sys6000 V3 / V3-Board) | 192.168.1.10 | | |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solution | ns |

| Panel PC / IPC | | | |
|---|--|--|--|
| Verwendeter IPC / Panel PC Typ | | | |
| (IPC / Panel PC type used) | | | |
| Visu – Version (VisuXP, ASC, RemotePaneIXP) | | | |
| (visu – version / visu XP – version) | | | |
| Seriennummer IPC / Panel PC | | | |
| (serial number IPC / Panel PC) | | | |
| Seriennummer Touch-Panel | | | |
| (serial number Touch-Panel) | | | |
| Feldbus / Roboterschnittstelle | | | |
| (fieldbus / robot interface) | | | |
| Panel PC: LAN1 (IP-Adresse eintragen) | | | |
| (Panel PC: LAN1 (enter IP address)) | | | |
| Panel PC: LAN2 (IP-Adresse eintragen) | | | |
| (Panel PC: LAN2 (enter IP address)) | | | |

| Quiss | | | | |
|---|----------|---------|--|--|
| Quiss-Variante (RtVision.t / .3D / .s / smart.adjust) | | | | |
| (Quiss variant (RtVision.t / .3D / .s / smart.adjust)) | | | | |
| Software - Version Quiss/Vision | | | | |
| (software – version Quiss/Vision) | | | | |
| IPC – Image Version / Quiss IPC | | | | |
| (IPC – image version / Quiss IPC) | | | | |
| App Switcher vorhanden / installiert | Ja | Nein | | |
| (app switcher available / installed) | ∐ Yes | ⊠ No | | |
| Quiss Lizenznummer → Lizenzaufkleber (bei RtVision.s = Basis) an definierter Stelle anbringen | | | | |
| (Quiss license number → Attach the license sticker at a defined location) | | | | |
| Bei Smart.Adjust: Quiss-Lizenznummer →USB-Lizenz vorhanden? | | | | |
| (For Smart.Adjust: Quiss license number > USB license available?) | | | | |
| Bei RtVision.s: Anzahl der Features und Lizenznummer(n) eintragen | | : | | |
| (For RtVision.s: Enter the number of features and license number(s)) | | | | |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | | |

1. Prüfcheckliste Montageausführung Teil 1 (assembly checklist part 1)

| Schaltschrankfarbe entspricht dem Vorgabenblatt (Innen) (control cabinet color corresponds to the regulations sheet (inside)) | | RAL 703 | 3 5 |
|--|----------|------------|------------|
| Schaltschrankfarbe entspricht dem Vorgabenblatt (Außen) | | | |
| (control cabinet color corresponds to the regulations sheet (outside)) | | RAL 703 | 35 |
| Einstellung der Adresse am Buskoppler (i.V.m: SYS6000V4) (set address on the bus coupler) | Ja | Nein No | Entf. |
| Terminierung am V3 – Board korrekt eingestellt (CAN1 + CAN2) | Ja | Nein | Entf. |
| (termination on the V3 – Board set correctly (can1 + can2)) | ⊠ Yes | ∐ No | ∐ N.a. |
| Betriebsmittel fachlich korrekt montiert, beschriftet und angeschlossen | Ja | Nein | Entf. |
| (equipment installed, labelled and connected correctly) | ⊠ Yes | ∐ No | ∟ N.a. |
| Typenschild nach E-Plan vorhanden | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (nameplate attached as in electric plan) | Yes | No | N.a. |
| Hinweisschilder vorhanden? (Vorsicht Fremdspannung, Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, Not-Halt wirkt, etc.) | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (Inform. signs attached? (Caution! External voltage, Live if main switch is switched off, Emergency stop only, etc.)) | Yes | No | N.a. |
| Warnschild gemäß EN60204 (Blitzpfeil) an Elektrogehäuse befestigt | Ja | Nein | Entf. |
| (warning sign in accordance with EN60204 (voltage arrow) attached to electric housing) | ⊠ Yes | No | □ N.a. |
| Prüfung Türschließung nach Auftrag | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (door closers according to order) | Yes | No | N.a. |
| Motorschutzschalter Nennstrom nach Schaltplan eingestellt <u>switch to</u> | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (Motor protection switch set to nominal current as shown in circuit diagram) | Yes | No | N.a. |
| Sicherungen nach Schaltplan eingebaut/ eingestellt <u>switch to</u> | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (fuses installed/ adjusted as shown in circuit diagram) | Yes | No | N.a. |
| Alle Anforderungen des Vorgabenblattes erfüllt (Leitungsfarben, Sprache, etc.) | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (all requirements of the regulations sheet fulfilled (cable colors, language, etc.) | Yes | No | N.a. |
| Prüfung Erdungswiderstand Schutzleiter switch to | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (earth resistance of protective conductor checked) | Yes | No | N.a. |
| Prüfung Isolationswiderstand switch to | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (insulation resistance checked) | Yes | No No | N.a. |
| Mängel-/ Fehlteile in Beanstandungsliste festgehalten <u>switch to</u> | Ja | Nein | Entf. |
| (defects/ missing parts noted in complaint list) | Yes | No | N.a. |
| Schaltpläne mit Vorgabenblatt gedruckt und beigefügt | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (circuit diagrams with regulations sheet printed and enclosed) | Yes | No | N.a. |
| Windows Lizenz vorhanden / angebracht | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (ECT windows license installed and activated) | Yes | No No | □ N.a. |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | | |

| Leitungen vor dem Hauptschalter im Schutzschlauch (Farbe nach Vorschrift) verlegt | Ja ⊠ Yes | Nein | Entf. |
|---|----------------|------|-------|
| (lines laid in the hose in front of the main switch) | | 110 | rv.a. |
| Zugentlastungen / Kabelschlaufen an der Tür vorhanden, saubere und ordentliche Kabelführung | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (Strain relief / cable loops on the door, clean and tidy cable routing) | Yes | No | N.a. |

1.1 Schutzeinrichtungen (safety devices 1)

| Zugehörigkeit (z.B. +VS1) | |
|--|------|
| (affiliation (e.g., +EBP1, +EBP2, +VS1)) | +SY1 |

| Betriebsmittelkennzeichnung Hauptschalter (BMK) (equipment identification main switch) | -Q01 |
|---|------|
| Nennstrom (nominal current) | 25A |

1.1.1 Sicherungsautomaten /Schmelzsicherungen (miniature circuit breakers)

| ВМК | -FZ11 | = | 4 | Α | ВМК | -FZ12 | = | 4 | Α |
|-----|-------|---|------|---|-----|-------|---|---|---|
| ВМК | -FZ13 | = | 4 | Α | ВМК | -FZ14 | = | 4 | Α |
| ВМК | -F111 | = | 3x10 | Α | ВМК | | = | | Α |
| ВМК | | = | | Α | ВМК | | = | | Α |
| ВМК | | = | | Α | ВМК | | = | | Α |
| ВМК | | = | | Α | ВМК | | = | | Α |

1.1.2 Eingestellter Nennstrom Motorschutzschalter (nominal current motor protection switch)

| ВМК | -Q110 | = | 10 | Α | ВМК | - | A |
|-----|-------|---|-----|---|-----|---|---|
| ВМК | -FZ1 | = | 0,7 | Α | ВМК | = | A |
| ВМК | | = | | Α | ВМК | = | Α |
| ВМК | | = | | Α | ВМК | = | Α |
| ВМК | | = | | Α | ВМК | = | Α |
| вмк | | = | | Α | ВМК | = | Α |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | |

1.2 PE-Prüfung (PE-check)

| Messprotokoll VDE 0100 / 113 / 0413 DIN 60200 (measurement record VDE 0100 / 113 / 0413 DIN 60200) | | | |
|---|----------|---------|-----------|
| Alle Anschlüsse durch PE- Zeichen markiert | Ja | Nein | Entf. |
| (all connections marked by PE symbols) | ⊠ Yes | ∐ No | ⊔ N.a. |
| Alle PE – Verbindungen nach E– Plan vorhanden | Ja | Nein | Entf. |
| (all PE connections present as shown in electric plan) | ⊠ Yes | No No | ∐ N.a. |
| Korrekte Ausführung aller Schutzleiteranschlüsse | Ja | Nein | Entf. |
| (all protective conductor connections made correctly) | ⊠ Yes | No No | ∐ N.a. |
| | | | |
| Schutzleiterwiderstand max. 0,3 Ω | | | |
| Bezugspunkt: Zuleitungsklemme bzw. PE-Schiene. Größten Wert eintragen. Messung an allen elektr. Betriebsmitteln und Schnittstellen im Schrank | | | |
| (protective conductor resistance max. 0,3Ω) | <0,1 Ω | | |
| (largest value measurement at all electrical equipment and interfaces in the cabinet. The reference point is the incoming feeder terminal or the PE rail) | | | |
| | | | |
| Isolationswiderstand min. 1 MΩ | | | |
| Kleinsten Wert eintragen. Hauptschalter und alle RCD– Schalter/ Motorschutzschalter auf ein. Messung an Zuleitungsklemme gegen Erde | | 400.14 | |
| (insulation resistance min. 1 MΩ) | | >100 MΩ | 2 |
| (enter the smallest value. Main switch and all RCD switches/ motor protection switches set to On. Measurement at incoming feeder terminal to earth) | | | |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | |

2. Prüfcheckliste Teil 2 (checklist part 2)

| FI / RCD Funktionsprüfung durch Betätigung der Testtaste in Ordnung? | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
|---|-----------|------------|---------------|
| (FI/RCD functional test by pressing the test button OK?) FI / RCD mit Prüfgerät geprüft und Werte eingetragen? | Yes Ja | No Nein | N.a. Entf. |
| (FI / RCD checked with a tester and values entered?) | ⊠ Yes | □ No | N.a. |

2.1 FI-Schutzschalter / RCD (residual current device)

| вмк | F11 | 10 |
|--------------------------|------|----|
| In | 25 | Α |
| ΔΙ | 30 | mA |
| lm | 800 | Α |
| Maximale Auslösezeit: | 25 | ms |
| Max. Auslösestrom: | 20,9 | mA |
| Test OK (Prüftaste) | | Ja |

| ВМК | |
|--------------------------|----|
| In | Α |
| ΔΙ | mA |
| Im | Α |
| Maximale Auslösezeit: | ms |
| Max. Auslösestrom: | mA |
| Test OK (Prüftaste) | |

| ВМК | |
|--------------------------|----|
| In | Α |
| ΔΙ | mA |
| lm | Α |
| Maximale Auslösezeit: | ms |
| Max. Auslösestrom: | mA |
| Test OK (Prüftaste) | |

| Α |
|-----|
| ' ` |
| mA |
| Α |
| ms |
| mA |
| |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | |

2.2 Versorgungsspannung / Sensor,- Aktorspannung / Leistungsversorgung (voltages)

| Schaltschrank Einspeisung laut E- Plan/ Typenschild (system cabinet power supply as shown in e- plan/ nameplate) | | | 3x400V | | | | |
|--|--|-------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Gemessene Spannung DC: (measured voltage DC) | | | | | | 24V | |
| Gemesser | ne Spannung AC: | | | | | | |
| (measured | voltage (primary side) DO | 5) | | | | | |
| L1 – L2 | 399V | L2 – L3 | 400V | L1 / L2 / L3 | 3 - N 231V | | IV |
| | hfeld vorhanden rotating field present) | | | | Ja ⊠ Yes | Nein \[\] <i>No</i> | Entf. N.a. |
| - | Überprüfung Sensorspannung (Prüfadapter oder Messung) (check sensor voltage) | | | | Ja ⊠ Yes | Nein No | Entf. |
| Überprüfung Aktorspannung (Prüfadapter oder Messung) | | | | | Ja | Nein | Entf. |
| (check actuator voltage) | | | | | ⊠ Yes | ∐ No | ∟ N.a. |
| Heizungsversorgung: Alle eingespeisten Phasen vorhanden (Prüfadapter oder Messung) | | | apter oder | Ja | Nein | Entf. | |
| • | ipply: all applied phases a | | | | Yes | No | N.a. |
| E-Dosiere Messung) | rversorgung: Leistung | sversorgunç | g vorhanden (Prüfada | pter oder | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (e- meter s | upply: power supply avail | able) | | | Yes | No | N.a. |
| Heizungsv | ersorgung bei 2K und T | andem Steu | ıerungen geprüft | | | | |
| Prüfen der Verdrahtung/ Absicherung und Zuordnung der Sicherungen zu den Abgängen XS140 und XS150 | | | en zu den | Ja ⊠ | Nein | Entf. | |
| (heating supply for 2K (2 pack) and tandem control systems checked (check the wiring fusing and assignment of the fuses to the outgoing feeders XS140 and XS150) | | | | Yes | No | N.a. | |
| Alle Phase | Alle Phasen an Multibox abgeschaltet nach Auslösen des RCD-Schutzschalters | | | | | | |
| "Test" Taste am RCD-Schutzschalter betätigen | | | | Ja ⊠ | Nein | Entf. | |
| (all phases at Multibox switched off after triggering the residual current device press "test" button on the residual current device) | | | Yes | No | N.a. | | |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | | |

1.1 3.3 Prüfung NOT-AUS / Stellglieder-Start / Schnittstellen / Software-Funktion / Kameratest

| Zugehörigkeit (z.B. +SYS1) | | +SY1 | | |
|---|----------|-----------|-----------|--|
| (affiliation (e.g. +SYS1)) | | +311 | | |
| NOT- AUS Funktion überprüft | 1 | NI. | F | |
| Aktor-Spannung Schnittstelle fällt ab, ext. Quittierung testen | Ja ⊠ | Nein | Entf. | |
| (emergency stop function (corresponding actuator voltages drop at the interfaces, acknowledgement external, checkback contact ok) | Yes | No | N.a. | |
| Rückmeldekontakt geprüft | Ja ⊠ | Nein | Entf. | |
| (Feedback contact checked) | Yes | No | N.a. | |
| Stellglieder-Start Funktion überprüft | Ja | Nein | Entf. | |
| (actuators – start function checked) | ⊠ Yes | No | □ N.a. | |
| Not-Aus Rückmeldung und Quittierung in der VISU geprüft | Ja | Nein | Entf. | |
| (Emergency stop feedback and acknowledgment checked in the VISU) | ⊠ Yes | No | ∐ N.a. | |
| | | | | |
| Eintragung Softwareversionen in Übersicht <u>switch to</u> | Ja | Nein | Entf. | |
| (software versions listed in overview) | ⊠ Yes | No | N.a. | |
| V3-Board: Linux-Versionsaufkleber angebracht? | Ja ⊠ | Nein | Entf. | |
| (V3 board: Linux version sticker attached?) | Yes | No | N.a. | |
| Panel PC: Beschriftungen für LAN1 und LAN2 entsprechend angebracht | Ja | Nein | Entf. | |
| (IPC / panel PC adapter settings and labeling ok) | ⊠ Yes | No No | N.a. | |
| Aktuelle Boot.bin aufgespielt | Ja | Nein | Entf. | |
| (current Boot.bin uploaded) | ⊠ Yes | ∐ No | N.a. | |
| Prüfung der Pumpen-Schnittstelle → Pumpenkonfiguration nach Vorgabe / E-Plan | Ja | Nein | Entf. | |
| (interface test (robot bus interface, multibox, pump, etc.)) | ⊠ Yes | ∐ No | ∐ N.a. | |
| Prüfung der Ein- und Ausgänge der Multibox | Ja | Nein | Entf. | |
| (inputs and outputs tested via the multibox) | | | | |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Yes | No | N.a. | |
| E-Dosiererversorgung: Leistungsversorgung vorhanden, Motor/Dosierer dreht sich mit vorgegebener Drehzahl in richtige Richtung | Ja ⊠ | Nein | Entf. | |
| (e- meter supply: power supply available) | Yes | No | N.a. | |
| Prüfung Push-Pull-Schnittstelle (Not-Aus, oder Switch Spannungsversorgung) | Ja | Nein | Entf. | |
| (push-pull interface checked) | ⊠ Yes | No | N.a. | |
| Einstellung der Dosierer-Nummer nach SAP-Auftrag oder Checkliste | Ja | Nein | Entf. | |
| (Setting the dosing number according to SAP order or checklist) | ⊠ Yes | No No | N.a. | |
| SAP Dosierer-Nummer eintragen: | | | | |
| (Enter SAP dispenser number) | 8 | 3722.3000 | 73 | |
| | | | | |

| eiko Bayrl | | DFY | SCA00-6 | 1597657-25 | 50 |
|--|---|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | | Customized Electrical Solutions | | | |
| | | | | | |
| zum Roboter"– Meldung ve | n sich nach Behebung quitti erschwindet, wenn Testverbind nowledged after they have bed | dung besteht) | Ja ⊠ Yes | Nein No | Entf. |
| connection with robot"- me | essage disappears if the test c | connection exists) | res | NO | IV.a. |
| Motorschutzschalter nac | • | _ | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| (Affiliation of query and ern checked according to E-pla | or messages of the fuses and an) | motor protection switches | Yes | No | N.a. |
| Klimagerät / Lüfter (Kühle | ung schaltet bei eingestellte | r Temperatur ein) | Ja | Nein | Entf. |
| (air conditioning unit tested | d (cooling switches on at the se | et temperature)) | Yes | ∐ No | ⊠ N.a. |
| Einstellung Auslieferung | sparameter | | Ja | Nein | Entf. |
| (delivery parameter setting | rs) | | ⊠ Yes | ∐ No | □ N.a. |
| Anpassung Länder-/ Spraund Windows | acheinstellungen bei Visuali | sierung (SYS6000V3/V4) | | N. . | - · |
| (Weitere Sprachfiles bei Be | edarf installiert) | | Ja 📗 | Nein | Entf. |
| (countries and language se (English language files inst | ettings adjusted in the visualiza talled if required)) | ation and for Windows | Yes | No | N.a. |
| Anpassung Länder-/ Spra | acheinstellungen bei Quiss/ | Vision | Ja | Nein | Entf. |
| (Weitere Sprachfiles bei Be | edarf installiert) | | Yes | ∐ No | ⊠ N.a. |
| | gestellt und getestet → Syst hält 60 Sekunden Spannung | | Ja | Nein | Entf. |
| (usv correctly set and teste | ed at VS / SYS) | | Yes | No | N.a. |
| | stet → System fährt nach 3 \$ ca. 50 Sekunden möglich | Sekunden herunter, | Ja | Nein | Entf. |
| (Panel PC: USV/UPS teste on again after approx. 50 s | ed System shuts down after seconds) | 3 seconds, can be switched | Yes | No | ⊠ N.a. |
| Vision + Sys6000 V3: | | | Ja | Nein | Entf. |
| • | auf Desktop beim user "roo | | | | \boxtimes |
| · | I stored on the desktop with th | e user "root") | Yes | No | N.a. |
| Branding | Service | | RobotpPR | | |
| (branding) | (service) | | (robotpr) |) | |
| | | | | | |
| Vision + Sys6000 V3: | | | lo | Noin | Entf. |
| Überprüfung Backup-Fur | nktion auf USB-Stick (Quiss) | | Ja | Nein | \boxtimes |
| (backup function on USB s | stick checked (Quiss)) | | Yes | No | N.a. |
| | | | | | |
| EVT / ASC-Visu → Level | 4PW generiert und auf Desk | ctop abgelegt: | Ja | Nein | Entf. |
| (EVT / ASC=Visu → Level. | APW generated and placed or | deskton) | | \sqcup | |

Service

N.a.

No

Yes

RobotPR

Branding

(EVT / ASC-Visu → Level 4PW generated and placed on desktop)

Usergroup

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | | | |

| Visu-Autostart überprüft und Startzeit korrekt eingestellt? (Visu autostart checked and start time set correctly?) | Ja Yes | Nein No | Entf. |
|--|----------------|-------------------------|-------|
| Mängel/ Fehlteile in Beanstandungsliste eingetragen/ Projektleiter informiert (defects/ missing parts noted in the complaints list and project manager informed) | Ja □ Yes | Nein No | Entf. |
| Artikel vollständig laut Materialliste beigefügt (Stecker, Terminierung, etc.) (settled all items of material list (plug, scheduling, etc.) | Ja ⊠ Yes | Nein No | Entf. |
| Schaltpläne/ Vorschriftenblatt beigefügt (circuit diagrams with regulations sheet enclosed) | Ja ⊠ Yes | Nein No | Entf. |
| ODOS-Aufbau vorgesehen (ODOS (one delivery, one solution) assembly intended) | Ja | Nein ⊠ <i>N</i> o | Entf. |
| ODOS-Aufbau und Test durchgeführt (ODOS (one delivery, one solution) assembly finished and checked) | Ja | Nein ⊠ <i>N</i> o | Entf. |

1.2 3.3 Kamera / Sensoren

| RtVision.t: Kameraversion/Typ laut Auftrag gecheckt und eingestellt? | Ja | Тур: | Entf. |
|--|----------|---------|-------------|
| (RtVision.t: Camera version/type checked and set according to order?) | | . , , . | \boxtimes |
| → Typ eintragen (→ Enter type) | | | |
| RtVision.t: Kameraverbindung getestet und Testbild angezeigt? | Ja | Nein | Entf. |
| (RtVision.t: Camera connection tested and test image displayed?) | ∐ Yes | ∐ No | ⊠ N.a. |
| RtVision 3D: Zugehörige Kamera vom Auftrag bei IBN vorhanden und lizensiert? | | | |
| (RtVision 3D: Associated camera from the order available and licensed at IBN?) | Ja | Nein | Entf. |
| Seriennummer Kamera: | ∐ Yes | ∐ No | ⊠ N.a. |
| MAC-Adresse Kamera: | 703 | 740 | rv.a. |
| RtVision 3D: Kameraverbindung getestet (original / Testkamera) und "intrinsische Kalibrierung" durchgeführt? | Ja | Nein | Entf. |
| (RtVision 3D: Camera connection tested (original / test camera) and "intrinsic calibration" performed?) | Yes | No | ⊠ N.a. |
| smart.adjust: Zuordnung und Funktion externes Trigger Signal mit Encoder geprüft und Testbild angezeigt? | Ja | Nein | Entf. |
| (smart.adjust: Assignment and function of external trigger signal checked with encoder and test image displayed?) | Yes | No | ⊠ N.a. |
| smart.adjust: Scanner/Sensoren bei IBN vorhanden und IP-Adressen der passenden / zugehörigen Sensoren entsprechend über die Software eingestellt? Aufkleber/Deklaration mit IP-Adressen auf die Sensoren anbringen | Ja | Nein | Entf. |
| (smart.adjust: Scanners/sensors available at IBN and IP addresses of the appropriate/related sensors set accordingly via the software?)> (Attach stickers/declarations with IP addresses to the sensors) | ☐ Yes | No | ⊠ N.a. |

| Heiko Bayrl | DFY | SCA00-61597657-2550 | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Prüfprotokoll Visionsysteme | Customized Electrical Solutions | | |

3.4 Roboterkommunikation IPC / SYS6000V3/V4 (robot- interface test)

| Roboterschnittstelle mit Prüfequipment geprüft? | Ja | Nein | Entf. |
|---|----------|-------------------------|---------------------------|
| (Robot interface checked with test equipment?) | ⊠ Yes | ∐ No | N.a. |
| SYS6000V3/V4: Feldbus-Interface/AnyBus-Modul wird erkannt und geprüft? | | | |
| (SYS6000V3/V4: Fieldbus interface/AnyBus module is recognized and checked?) | Ja ⊠ | Nein | Entf. |
| → Verbindungsaufbau bzw. Weiterschleifung der Schnittstelle funktioniert | Yes | ∐ No | N.a. |
| → (Establishing a connection or forwarding the interface works) | | | |
| IPC: Hilscher-Karte nach Vorgabe E-Plan/Checkliste richtig konfiguriert und geprüft? | | | |
| (IPC: Hilscher card correctly configured and checked according to the e-plan/checklist?) | Ja □ | Nein | Entf. |
| → Verbindungsaufbau bzw. Weiterschleifung der Schnittstelle funktioniert | Yes | No | N.a. |
| → (Establishing a connection or forwarding the interface works) | | | |
| Nach erfolgtem Verbindungsaufbau: | | | |
| Übereinstimmung der gesetzten Ein- und Ausgänge mit Anzeige und Simulationsprogramm | Jа | Nein | Entf. |
| (After the connection has been established) | ∐ Yes | ∐ No | |
| (Correspondence of the set inputs and outputs with the display and simulation program) | | | |
| Bei CAN-Open Schnittstelle IPC→SYS: | | | |
| (With CAN-Open interface IPC>SYS) | | | |
| Vision-System in der SYS6000V3/V4 eingestellt und Verbindung geprüft? → Vision-Fehlermeldung lässt sich bei bestehender Verbindung quittieren | Ja | Nein □ <i>N</i> o | Entf. ⊠ <i>N.a.</i> |
| (Vision system set in the SYS6000V3/V4 and connection checked?) | | | |
| →(Vision error message can be acknowledged with an existing connection) | | | |

4. Versionsverlauf (version history)

| Version | Änderung | Geändert | Datum | Freigabe | Datum |
|---------|--------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 1.0 | Erstanlage | Heiko Bayrl | 26.05.2023 | Rocco Flenker | 26.05.2023 |
| 1.1 | Feld Land/Kunde entfernt | Markus Schröck | 14.02.2025 | Markus Hermann | 14.02.2025 |